

**Rappel :** Les contrôles suivants concernent uniquement les constituants visibles, visitables et/ou déclarés de l'installation intérieure gaz présentée. Le contrôle ne peut avoir lieu que si le contrôleur peut avoir normalement accès à tous les locaux présentant un intérêt pour l'installation de gaz entière et pour son environnement.

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Certificat de conformité

1a	Le certificat est correctement rempli et les éléments mentionnés sont exacts		CNV		
1b	Dans le cas d'une première mise en service d'un conduit collectif 3Cep, présence des formulaires dûment remplis de la Phase 1 et de la Phase 2 du protocole de mise en service prévus à l'Annexe 5 du Guide CNPG EVAPDC		CNV		
1c	Dans le cas d'une première mise en service d'une installation de VMC GAZ, présence de l'attestation de bon fonctionnement du dispositif de sécurité collective (DSC)		CNV		

## Tuyauterie fixe et apparente

2a1	Le matériau est en cuivre, en acier, en PE (enterré), en PLT, en plomb (uniquement GN en existant). Les éléments du tableau ci-dessous sont respectés :																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Matériaux</th> <th>Partie neuve</th> <th>Partie existante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plomb avec GN</td> <td>Interdit</td> <td>Autorisé</td> </tr> <tr> <td>Plomb avec GPL</td> <td>Interdit</td> <td>Interdit</td> </tr> <tr> <td>Cuivre</td> <td>Autorisé</td> <td>Autorisé</td> </tr> <tr> <td>Acier</td> <td>Autorisé</td> <td>Autorisé</td> </tr> <tr> <td>Polyéthylène (PE)</td> <td>Autorisé si enterré</td> <td>Autorisé si enterré</td> </tr> <tr> <td>PLT</td> <td>Autorisé</td> <td>Autorisé</td> </tr> <tr> <td>Autre</td> <td>Interdit</td> <td>Interdit</td> </tr> </tbody> </table>	Matériaux	Partie neuve	Partie existante	Plomb avec GN	Interdit	Autorisé	Plomb avec GPL	Interdit	Interdit	Cuivre	Autorisé	Autorisé	Acier	Autorisé	Autorisé	Polyéthylène (PE)	Autorisé si enterré	Autorisé si enterré	PLT	Autorisé	Autorisé	Autre	Interdit	Interdit		A2		A2
	Matériaux	Partie neuve	Partie existante																										
	Plomb avec GN	Interdit	Autorisé																										
	Plomb avec GPL	Interdit	Interdit																										
	Cuivre	Autorisé	Autorisé																										
	Acier	Autorisé	Autorisé																										
	Polyéthylène (PE)	Autorisé si enterré	Autorisé si enterré																										
PLT	Autorisé	Autorisé																											
Autre	Interdit	Interdit																											
2a2	La tuyauterie PLT est marqué du logo d'une marque reconnue		A2		A2																								
2a3	La tuyauterie PLT est soumise à une pression non adaptée	A2		A2																									
2a4	Au moins un raccord mécanique est installé en vide sanitaire	A2		A2																									
2b	La tuyauterie en PE pénètre à l'intérieur du bâtiment ou est située sous le bâtiment	A2		A2																									
2c	La tuyauterie en PE est protégée dans la remontée contre les chocs et la lumière		A2		A2																								
3	Passage d'une canalisation individuelle en parc de stationnement couvert	A2		A1																									

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Tuyauterie fixe et apparente

4a	Assemblages réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés	A2		A1	
4b1	Assemblages sur tubes en cuivres réalisés sur le chantier par piquages directs	A2			
4b2	Les raccords brasés sur l'installation en cuivre sont des raccords du commerce, les assemblages mâles et femelle sont respectés et ne sont réalisés ni par emboitures ni par tube dans tube		A1		
4c	Assemblage par raccord à sertir «non sertis» réalisé par brassage, collage, ...	A2		A2	
4d	Les assemblages déclarés en brassure tendre le sont sur une ârtie de l'installation autorisée		A1		
4e	La tuyauterie en PLT possède un collier de fixation à proximité du compteur		A1		A1
5	L'espace annulaire de la canalisation gaz à la pénétration dans le logement est visible : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON Si oui, il est obturé		A2		A2
6	L'installation présente une étanchéité apparente L'étanchéité apparente se vérifie : - En se servant d'un compteur BP s'il est présent et l'installation en pression - En se servant d'un manomètre lorsqu'un compteur est prévu mais absent - En utilisant un produit détecteur sur les raccords mécaniques accessibles lorsque l'installation est en pression mais qu'il s'agit d'une installation sans compteur ou que le compteur est bloqué  Note 1 : en cas d'impossibilité de réaliser un essai, le motif est notifié dans le rapport de contrôle (exemple : compteur en place plombé)  Note 2 : pour les contrôles prévus par l'AM du 23 février 2018 modifié et contrairement à la NF P 45-500, les fuites inférieures à 6 l/h sont des DGI même dans l'existant		DGI		DGI

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Organe de coupure (OCI compris)

7a1	Un organe de coupure supplémentaire est nécessaire Si oui, il existe, il est accessible et manoeuvrable Dans le cas d'un appareil implanté en site de production d'énergie (SPE), l'OCI supplémentaire est signalé et manoeuvrable du même endroit par rapport aux autres OCI supplémentaires		A1		A1
7a2	Tout robinet et accessoire est adapté à la pression de service		DGI		DGI
7a3	Tout robinet et accessoire est marqué du logo d'une marque reconnue		A2		A1

## Cas des installations GPL alimentées par récipient

7b	Le détendeur est présent (GPL)		DGI		DGI
7c1	Le limiteur de pression en sortie de citerne (ou second détendeur) est présent (GPL)		A2		A2
7c2	Si un raccord isolant est nécessaire sur une citerne enterrée il est présent en bon état Note : s'il existe un doute, la question est sans objet, mettre l'observation suivante sur le rapport de contrôle «faire vérifier, à l'occasion du prochain remplissage, la conformité du raccord isolant ou le fait que son absence est justifiée par le propane»		A1		A1

## Lyre GPL

7d1	La lyre n'est pas autorisée d'emploi. La lyre n'est pas marquée du logo d'une marque reconnue	A2		A2	
7d2	La lyre est en mauvais état	DGI		DGI	
7d3	Sa longueur est supérieure à 0.70m ou plusieurs lyres sont raccorsées bout à bout	A1		A1	
7d4	Cas d'une lyre GPL en caoutchouc armé : sa date limite d'utilisation n'est pas lisible ou est dépassée	A1		A1	
7d5	La lyre passe dans une zone dangereuse	A2		A2	
7d6	La lyre n'est pas visitable	A1		A1	

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Organe de coupure d'appareils OCA

8a1	Présence pour chaque appareil en place d'un Organe de coupure adapté		A2		A1
8a2	Accessibilité de chaque Organe de coupure si l'appareil est installé Note : Si l'appareil n'est pas installé, la question est SO, mettre l'observation ci-dessous		A2		A1
	Accessibilité de chaque Organe de coupure : S'assurer de l'accessibilité et de la manœuvrabilité de l'organe de coupure en cas de pose d'un appareil		Obs		Obs
8a3	Manœuvrabilité de chaque Organe de coupure si l'appareil est installé Note : Si l'appareil n'est pas installé, la question est sans objet, l'observation prévue en 8a2 gère ce cas.		A2		A1

## Organe de coupure OCA

8b	L'extrémité de l'organe de coupure ou de la tuyauterie en attente est obturée		A2		A2
8c	Au moins un robinet de commande d'un appareil alimenté par une tuyauterie fixe est muni d'un about porte caoutchouc non démontable	DGI		DGI	
9a	Pour les GPL, présence pour chaque appareil d'un robinet ou accessoire adapté à la pression de service et/ou d'un détendeur-déclencheur de sécurité (DDS)		A2		A2
9b	La pression d'alimentation d'un appareil GPL est supérieure à 50mbar	DGI		DGI	

## Alimentation en gaz des appareils

10	Au moins un appareil est manifestement inadapté à la nature du gaz distribué Note : hors cuisson, dans le cas où un appareil neuf doit être réglé par le fabricant, mettre l'observation suivante sur le rapport de contrôle «l'adaptation à la nature du gaz distribué est prévue lors de la mise en service de l'appareil»	A2		A2	
----	---	----	--	----	--

## Tuyaux d'alimentation en gaz des appareils

11a	Sur une installation alimentée par une tuyauterie fixe, au moins un appareil est raccordé en gaz avec un tube souple	DGI		DGI	
11b	Le tuyau d'alimentation est marqué du logo d'une marque reconnue et/ou le type de raccordement est admis pour l'appareil		A2		A2

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Tuyaux d'alimentation en gaz des appareils

11c	Matériel interdit pour l'usage gaz domestique (tuyau d'arrosage, flexible industriel...) ou le raccordement en gaz d'un appareil comporte plusieurs tuyaux flexibles	DGI		DGI	
12a	Matériel non autorisé d'emploi (tuyau d'arrosage, matériel non marqué du logo d'une marque reconnue) ou tube souple ou tuyau flexible non métallique en mauvais état	DGI		DGI	
12b	Tuyau flexible métallique à embouts mécaniques en mauvais état	A2		A2	
13	Longueur supérieur à 2 mètres	A1		A1	
14	Date d'utilisation dépassée ou illisible	A1		A1	
15a	Passage dans une zone dangereuse	A2		A2	
15b	Tuyau flexible visitable		A1		A1

## Cas d'une installation individuelle en SPE

17a	Le site de production d'énergie dans le quel est installé l'appareil de production individuelle à vérifier est réservé au seul usage de production d'énergie		A2		Obs
17b	Le site de production d'énergie dans lequel est installé l'appareil de production individuelle à vérifier est installé en partie privative ou s'ouvre sur une partie privative	A2		Obs	
17c	Un appareil ou groupement d'appareils de production individuelle de plus de 70 kW de $P_u$ totale n'est pas installé dans un SPE	A2		Obs	
17d	Appareil(s) de $P_u$ totale de plus de 70 kW installé(s) sur une aire de production d'énergie (APE) implantée à au moins 10 mètres de toute propriété appartenant à un tiers, de tout bâtiment, de la voie publique (sauf mesure de protection prévue)		A2		Obs
17e	Appareil non étanche situé dans un emplacement de production d'énergie (EPE)	A2		Obs	
17f	L'EPE est situé dans un sous-sol du bâtiment	A2		Obs	

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Installation des appareils en place ou prévus

18a	Local adapté (volume et ouvrant) pour un Chauffe-eau non raccordé (CENR) Volume supérieur ou égal à 15 m <sup>3</sup> et présence d'un ouvrant d'au moins 0,4 m <sup>2</sup> sur l'extérieur		A2		A2
18b	Local adapté (volume et ouvrant) pour un autre appareil		A1		A1
18c	Appareil non étanche situé dans une salle de bain ou de douche Note : autorisé en partie neuve seulement en remplacement à l'identique d'un appareil existant	A2			
18d	Un CENR est installé en remplacement d'un CENR existant		DGI		
18e	Un appareil prévu pour fonctionner à l'extérieur ou à l'air libre est installé à l'intérieur	DGI		DGI	

## Ventilation du local (appareil autres que CENR ou étanches)

19.1	L'amenée d'air n'existe pas	A2		A2	
19.2	L'amenée d'air du local est manifestement insuffisante (section d'orifice ou présence de modules)	A2		A2	
19.3	Le passage de transit pour l'amenée d'air indirecte est insuffisant	A2		A2	
19.4	Lorsque la sortie d'air est directe, l'amenée d'air directe est située à une hauteur non adaptée	A2		A2	
19.5	L'amenée d'air indirecte transite par WC, ou par un autre logement, ou par une partie commune	A2		A2	
19.6	L'amenée d'air est réalisée par un conduit descendant et le local ne comporte pas de dispositif de sortie d'air adapté	A2		A2	
19.7	L'amenée d'air est obturée	A2		A2	
19.8	L'amenée d'air est obturable	A2		A2	
20.1	La sortie d'air est absente	A2		A1	
20.2	La sortie d'air est manifestement insuffisante (section d'orifice ou présence de modules)	A2		A1	
20.3	La sortie d'air est obturée	A2		A1	

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Ventilation du local (appareil autres que CENR ou étanches)

20.4	La sortie d'air est obturable	A2		A1	
20.5	La sortie d'air est constituée par un dispositif non adapté	A2		A1	
21	Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est directe		A2		A1

## Chauffe-eau non raccordé (CENR)

22	L'appareil est à triple sécurité		DGI		DGI
23	Il est situé dans un local autorisé		DGI		DGI
24a	Amenée d'air				
	1. elle est absente	DGI		DGI	
	2. elle est manifestement insuffisante	DGI		A2	
	3. le passage de transit sous les portes est insuffisant	DGI		A2	
	4. elle transite par un WC, ou par un autre logement ou par une partie commune	DGI		A2	
	5. elle est obturée	DGI		A2	
	6. elle est obturable	DGI		A2	
24b	Sortie d'air				
	1. elle est absente	DGI		DGI	
	2. elle est manifestement insuffisante	DGI		A2	
	3. elle est obturée	DGI		A2	
	4. elle est obturable	DGI		A2	
	5. elle est constituée par un dispositif non adapté	DGI		A2	
	6. elle est constituée uniquement par un dispositif d'extraction mécanique ou par une VMC	DGI		A2	
24c	Si la sortie d'air est directe, l'amenée d'air est directe		DGI		A2

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Le chauffe-eau non raccordé alimente d'une manière constatée ou déclarée

25a	Un récipient de plus de 50 litres (baignoire, bac à laver, ...) ou plus de 3 postes d'utilisation ou 3 postes répartis dans plus de 2 pièces distinctes	DGI		DGI	
25b	Une douche	DGI		DGI	
26	Absence d'étiquette « recommandations d'usage »	Obs		Obs	

## Évacuation des produits de combustion

**Note :** s'il y a un doute sur la présence et/ou la constitution du dispositif d'évacuation des produits de combustion, dans ce cas, en plus des éventuelles anomalies constatées, mettre l'observation suivante sur le rapport de contrôle «faire vérifier le dispositif d'évacuation des produits de combustion par une entreprise qualifiée»

## Appareils à circuit étanche

27a	L'orifice d'évacuation des produits de combustion débouche à l'extérieur ou dans un conduit collecteur spécial		DGI		DGI
27b	L'orifice d'évacuation des produits de combustion respecte les distances aux ouvrants et amenées		A2		

## Appareils à circuit non étanche devant être raccordés à un conduit de fumées

28a	Absence de conduit de raccordement	DGI		DGI	
28b	Absence du dispositif d'évacuation des produits de combustion	DGI		DGI	
28c	Le dispositif d'évacuation n'est manifestement pas un conduit de fumées	DGI		A2	

## Raccordement au conduit de fumées

29a	Présence d'un moyen de réglage	DGI		A2	
29b	Le conduit de raccordement présente une réduction brusque de section	A2		A2	
29c1	Le conduit de raccordement présente un problème d'étanchéité (corrosion, détérioration, problème de diamètre...)	DGI		DGI	
29c2	Orifice de prélèvement non convenablement obturé	A2		A2	



N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Raccordement au conduit de fumées (suite)

29d	Mauvais tracé (contre-pente, nombre de coude, longueur...)	A2		A2	
29e	Matériau manifestement inadapté	A2		A2	
29f	Le conduit de raccordement de l'appareil dont l'évacuation des produits de combustion est en pression ne possède pas de conduit enveloppe	A2		A2	
30	Hotte motorisée raccordée à l'extérieur ou extracteur mécanique autre que VMC en présence d'un appareil à tirage naturel dans le même local (essai avec les appareils en fonctionnement – voir point de contrôle T) Note : il s'agit des appareils B1 et B2 (avec ou sans ventilateur) mais pas des appareils VMC gaz ou appareils en pression (B2xp).	A2		A2	

## Volume électrique (contrôle limité aux bâtiments existants)

31	L'appareil à gaz alimenté en électricité (sauf TBT) est situé hors volume		A2		A2
----	---	--	----	--	----

## VMC GAZ

32a	L'appareil est spécifique VMC GAZ		DGI		DGI
32b	Le contrôle a permis de s'assurer que l'appareil en place est spécifique VMC GAZ		DGI		A2
32c	Le relais spécifique au dispositif de sécurité collective (DSC) est absent	DGI		Procédure 32c : voir article 5	
32d	Si VMC GAZ équipée d'un DSC raccordé à l'appareil via un relais spécifique, l'appareil est raccordé électriquement à une prise standard	A2		A2	
32e	Absence de bouche d'extraction VMC GAZ	A2		A1	

## Alimentation par tige cuisine

35	Alimentation d'appareils autres que de cuisson	DGI		A2	
37b	Le robinet de commande de l'appareil est un robinet déclencheur (RD)		A2		A2

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## FONCTIONNEMENT DES APPAREILS (SAUF TYPES C)

### Appareils de cuisson (sur feux nus uniquement)

A	La flamme du brûleur est jaune, charbonne ou décolle partiellement	A1		A1	
B.1	La flamme décolle avec extinction du brûleur (GPL)	DGI		DGI	
B.2	La flamme décolle avec extinction du brûleur (GN)	A2		A2	
C.1	La flamme du brûleur s'éteint à l'ouverture du four (GPL)	DGI		DGI	
C.2	La flamme du brûleur s'éteint à l'ouverture du four (GN)	A2		A2	
D.1	La flamme du brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini (GPL)	DGI		DGI	
D.2	La flamme du brûleur s'éteint lors du passage du débit maxi au débit mini (GN)	A2		A2	

### Chauffe-eau non raccordé (CENR)

E	Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de 10% à 20%	A2		A1	
F	Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20%	DGI		A2	
H1	Le CENR fonctionnant seul, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm	DGI		DGI	
H2	Le CENR fonctionnant avec un appareil de cuisson, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm	DGI		DGI	
I	Débordement de flamme à l'allumage	DGI		DGI	

### Appareils raccordés (type B uniquement)

J	Débordement de flamme à l'allumage	DGI		DGI	
K	Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de 10% à 20%	A2		A1	
L	Le débit de gaz est supérieur au débit maximal théorique de plus de 20%	DGI		A2	

N°	Point de contrôle	Neuf		Existant	
		OUI	NON	OUI	NON

## Produits de combustion (Type B et Type C)

S1	En partie privative, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm	DGI		DGI	
S2	En alvéole technique, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm	A2		A2	
S3	En SPE (hors APE), la mesure se traduit par une teneur en CO de l'atmosphère comprise entre 10 et 50 ppm	A2		A2	
S4	En SPE (hors APE), la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 50 ppm	DGI		DGI	
T	Hotte raccordée à l'extérieur ou extracteur mécanique autre que VMC et appareil à tirage naturel, simultanément en fonctionnement, la mesure traduit une teneur en CO de l'atmosphère supérieure à 10 ppm	DGI		DGI	

## ANNEXE 1 - Définitions des anomalies A1, A2 et DGI définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz

Les définitions suivantes s'appliquent :

**CNV** : (certificat non visé) il s'agit en général d'un problème de formulaire. S'il n'y a aucune anomalie sur la partie neuve, le certificat de conformité est signé mais il est bloqué par l'OH en attente de réception des documents manquants.

**Obs** : (Observation) : il s'agit de points pour lesquels l'attention de l'installateur ou de l'utilisateur est attirée qui ne sont pas des anomalies. Il peut s'agir également de déclaration que l'installateur doit attester par la signature du rapport émis à l'issue du contrôle.

**A1** : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.

**A2** : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

**DGI (danger grave et immédiat)** : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'on interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.

**ANNEXE 2 - Conduite à tenir en cas de détection de l'anomalie 32c**

En cas de présence de cette anomalie, l'organisme de contrôle agréé doit :

- a) Localiser l'anomalie correspondante et la signaler au donneur d'ordre ou à son représentant, lui apporter des explications sur la nature de l'anomalie relevée et sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation ;
- b) Informer le distributeur de gaz des coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz, de l'adresse du logement contrôlé, et du numéro de point de livraison du gaz ou du point de comptage estimation, ou à défaut du numéro de compteur. Le distributeur de gaz lui remettra à cette occasion un numéro d'enregistrement d'appel ;
- c) Adresser le rapport de contrôlé signé, ainsi que la Fiche Informatrice Distributeur de gaz correspondante, au donneur d'ordre ou à son représentant ;
- d) Signaler au donneur d'ordre ou à son représentant que conformément aux dispositions reprises dans la fiche informative l'installation présente une anomalie qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif de sécurité collective, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

NOTE : il est recommandé d'appliquer les dispositions pertinentes de l'Annexe F, article F.2, de la norme NF P 45- 500 en ce qui concerne le contenu de la Fiche Informatrice Distributeur de gaz.