

FORMULAIRE PHASE 1

IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Nom de la résidence : _____

Nom du maître d'ouvrage : _____

Adresse : _____

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATEUR DU CONDUIT

(si différent de la société opérant la vérification par test fumigène)

Nom de la société : _____

Adresse : _____

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ AYANT RÉALISÉ LA VÉRIFICATION

Nom de la société : _____

Adresse : _____

Nom de l'opérateur : _____ Date de la vérification : / /

IDENTIFICATION DU CONDUIT

Localisation du conduit : _____

Adresse : _____

Bâtiment : _____

CARACTÉRISTIQUES DU CONDUIT

(joindre de plan d'implantation)

Fabricant du conduit et nom commercial : _____

Nombre de niveaux : _____ Date de pose : _____

Diamètres (produits de combustion/air comburant) : _____

Présence du siphon en pied du conduit : oui non

Présence du terminal au sommet du conduit : oui non Test fumigène concluant : oui non

Date : / /

Signature :

Cachet de la société
d'installation du
conduit :

--

FORMULAIRE PHASE 2

IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Nom de la résidence : _____

Nom du maître d'ouvrage : _____

Adresse : _____

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATEUR DES CHAUDIÈRES

Nom de la société : _____

Adresse : _____

CARACTÉRISTIQUES DES CHAUDIÈRES

Marque : _____ Nombre : _____

Modèle : _____

Note : s'il y a plusieurs modèles sur le même conduit 3 CEp, lister tous les modèles.

Adéquation des chaudières et de leur raccordement à la «note de dimensionnement du système 3 CEp» :
oui non

Clapet anti-retour intégré à la chaudière : vérification de sa présence : oui non

Clapet anti-retour non intégré à la chaudière : montage et vérification de sa présence dans le conduit de
raccordement : oui non

Vérification du bon emboîtement pour chaque chaudière du conduit de liaison au conduit de raccordement :
oui non

Montage des chaudières et remplissage de leur siphon : oui non

Présence de la plaque signalétique à proximité de chaque appareil : oui non

CONDUIT COLLECTIF

Présence de la trappe de visite en pied de conduit : oui non

Accessibilité du pied de conduit et de son siphon : oui non

Présence de la plaque signalétique en pied de conduit : oui non

Raccordement du siphon aux eaux usées et remplissage de celui-ci : oui non

Date : / /

Signature :

Cachet de la société
d'installation de chaudières :